



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Michele Pais
Presidente
- > On. Roberto Franco Michele Li Gioi
- Gruppo Movimento 5 Stelle
- > On Giuseppe Meloni
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: risposte interrogazioni:

- **n.432/A in merito allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella città di Olbia;**
- **n.808/A sull'apertura di una indagine, da parte della Procura di Tempio, inerente alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia e sulla necessità di accelerare il procedimento di attuazione delle opere.**

In riferimento alle interrogazioni in oggetto, trasmetto la nota n.2282 del 22 giugno 2022 inviata dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti.

D'ordine del Presidente

Il Consulente

Veronica Vacca



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 22/06/2022
nr. 0007961
Classifica I.6.4-1

5739-5384/2020 -7906-7904-7760/2022
346-249-24-13/2021

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 2382/Gab.
Class.: I.6.4

Cagliari, 22/06/2022

Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Riscontro alle interrogazioni nn. 432/A del 30/04/2020 e 808/A del 04/01/2021.**
Rif. note di richiesta notizie dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza prott. nn. 5739 del 7.05.2020 e 24 del 04.01.2021.

A riscontro delle interrogazioni nn. 432/A e 808/A si riportano, in sintesi, le più recenti attività svolte per la programmazione e l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio di Olbia.

Intanto va precisato come fra i "considerato" dell'interrogazione si rilevi un'imprecisione nella data indicata quale termine ultimo per l'affidamento dei lavori, ovvero il mese di gennaio 2021, in luogo del termine corretto del 31 dicembre 2022, ma posticipato con D.L. 50/2022.

In riferimento alla questione della paventata revoca del finanziamento, di cui si riferisce nell'interrogazione, la Delibera CIPE n. 26/2018 del 28 febbraio 2018 (recante Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014/2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo), al punto 2.1 stabilisce che "In relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014/2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, esteso all'anno 2025, il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014/2020 viene fissato al citato anno 2025, il luogo del precedente limite riferito all'anno 2023.

Attività svolte dall'ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna

A far data dalla revoca dell'avvalimento del Comune di Olbia nel 2016, l'ufficio commissariale ha provveduto a:

- predisporre i progetti esecutivi delle indagini geognostiche, geotecniche e di caratterizzazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

Ufficio di Gabinetto

ambientale necessari allo sviluppo della fase progettuale;

- all'affidamento dei lavori delle indagini suddette, nonché allo svolgimento della direzione lavori fino all'emanazione del certificato di regolare esecuzione;
- i risultati delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale sono stati integrati nel progetto degli interventi ricompresi nel "Quadro delle opere per la mitigazione del rischio idraulico";
- ha provveduto alle controdeduzioni e all'esame della soluzione alternativa proposta dal Comune di Olbia;
- in data 2 luglio 2018 ha provveduto a consegnare al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione il progetto definitivo delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia così composto:

20IR007/G4	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto 1
20IR008/G4	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Rio San Nicola. Lotto 2
20IR009/G4	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Rio Gadduresu. Lotto 3
20IR010/G4	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Rio Seligheddu. Lotto 4

in data 3-4 settembre 2018 ha provveduto alla presentazione al pubblico del progetto e dello studio di impatto ambientale;

Nell'ambito del procedimento, il competente servizio dell'Ambiente ha convocato la prevista conferenza di servizi che si è tenuta in data 6.12.2018, nel corso della quale tutti gli enti coinvolti hanno presentato le loro osservazioni. La risposta alle osservazioni presentate e le integrazioni documentali richieste è stata completata nel primo semestre del 2019.

Nello specifico, in data 17 maggio 2019 e 08 luglio 2019 è stato trasmesso al Servizio Valutazioni Ambientali il progetto adeguato secondo le prescrizioni impartite da detto Servizio;

In occasione dell'ultima consegna, con nota prot. 1194 dell'8.07.2020, in considerazione del fatto che gli adeguamenti progettuali introdotti a seguito delle richieste del Servizio Valutazioni, non avevano modificato i progetti definitivi presentati nella conferenza di servizi del dicembre 2018, attese le finalità di salvaguardia delle vite umane che rivestono dette opere di mitigazione, è stato chiesto al Servizio Valutazioni Ambientali l'adozione del provvedimento finale inerente al giudizio di compatibilità ambientale, prescindendo dallo svolgimento di una ulteriore riunione della conferenza di servizi, come richiesto dal Comune di Olbia, programmata per il mese di ottobre 2019.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

Ufficio di Gabinetto

Il Comune di Olbia, con nota prot. 100815 del 9.09.2019, ha stigmatizzato detta richiesta ritenendola inammissibile e ha trasmesso un documento contenente "ulteriori" osservazioni del Comune al progetto definitivo del quadro di opere di mitigazione in corso di valutazione ambientale;

La struttura commissariale con nota prot. n. 1580 del 20.09.2019 ha trasmesso al Servizio Valutazioni Ambientali le proprie controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Comune di Olbia;

Il Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 123 del 7.01.2020 ha convocato in data 29.01.2020 una seconda conferenza di servizi per l'esame delle integrazioni trasmesse dall'ufficio commissariale.

In data 29.01.2020 si è svolta la riunione della seconda conferenza di Servizi, nel corso della quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti da parte del S.V.A. della Regione e dal Comune di Olbia che ha presentato una nuova richiesta di chiarimenti, senza introdurre, tuttavia, alcun elemento di novità rispetto alle osservazioni precedentemente presentate e riscontrate dall'ufficio commissariale.

La struttura commissariale, con nota prot. 302 del 7.02.2020, ha comunicato di ritenere di poter provvedere entro i successivi 60 giorni a fornire i chiarimenti richiesti nel corso della riunione del 29 gennaio;

Il Servizio Valutazioni ambientali, con nota prot. n. 3045 del 12.02.2020, nel prendere atto della previsione di consegna dei chiarimenti, si è reso disponibile a fornire ogni chiarimento utile mediante incontri tecnici appositamente convocati.

In relazione alle difficoltà operative legate all'emergenza dovuta al COVID-19, il termine per la presentazione dei chiarimenti è stato spostato alla data del 31.05.2020. Nel frattempo si sono tenuti n. 2 incontri tecnici con il Servizio Valutazioni.

I successivi passaggi procedurali con le date previste di inizio e di fine erano i seguenti:

	inizio previsto	fine prevista
Conclusione VIA e autorizzazioni progettazione definitiva:		30/06/2020
Affidamento lavori(*):	01/09/2020	30/09/2021
Progettazione esecutiva:	01/10/2021	31/12/2021
Esecuzione lavori:	01/01/2022	31/12/2025

(*) si specifica che in virtù del mutato quadro normativo, l'appalto dei lavori potrà essere effettuato tramite "Appalto integrato" ponendo a base di gara il progetto definitivo e a carico dell'appaltatore la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori.

La procedura di V.I.A. ha avuto termine in data 31.12.2020, con parere negativo da parte della Giunta regionale (DGR n. 67/36 del 31/12/2020).

Con Ordinanza n. 1729/19 del 21/09/2021 il Commissario di Governo Contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Sardegna ha affidato all'Amministratore Unico della OIS (Opere e Infrastrutture della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

Ufficio di Gabinetto

Sardegna) l'incarico di soggetto attuatore per le "Opere di mitigazione della città di Olbia" trasferendo alla Società tutte le attività inerenti tali opere.

L'Assessore
Aldo Salaris