



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 28/06/2016
nr. 0004600
Classifica I.B.4.Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna


- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Giampietro Comandini
On. Lorenzo Cozzolino
On. Daniela Forma
On. Francesco Sabatini
- Gruppo Partito Democratico
- > On. Alessandro Collu
Gruppo Soberania e Indipendentzia

e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.482/A sui ritardi dell'apertura al traffico della strada statale n.128. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1678 del 16 giugno 2016 inviata dall'Assessore dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti.


Francesco Pigliaru



SA
n



PEC

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

5345
5738 | 1:

L'Assessore

Prot. n. 1678/gab

Cagliari, 16.06.2016

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 16/06/2016
nr. 0004311
Classifica I.6.4. Fase. 59 - 2012
01 - 00 - 00

Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
Sede

Oggetto: Interrogazione n. 482//A (Comandini - Collu - Cozzolino - Forma - Sabatini) sui ritardi dell'apertura al traffico della strada statale n. 128.

L'interrogazione è volta a sapere:

- 1) *..se l'impresa esecutrice abbia realmente concluso i lavori.*
- 2) *. perché non si sia verificato ex ante se l'impresa appaltante avesse tutti i requisiti prescritti dalla legge per poter eseguire i lavori.*
- 3) *..se non ritenga necessario, nell'interesse delle comunità interessate, mettere in atto tutte le strategie al fine di garantire la ripresa e la conclusione dei lavori, così da consentire, in tempi rapidi, l'apertura al traffico del tratto di strada statale n. 128 denominato "Variante funzionale Serorbi - Suelli" consentendo, in tal modo, alla popolazione delle zone interne della Sardegna un più celere e sicuro collegamento con il capoluogo isolano.*

In risposta ai quesiti di cui all'oggetto, è necessario precisare che il direttore dei lavori ha certificato in data 17.07.2014 l'ultimazione degli stessi, a meno di "tutte le lavorazioni nel tratto interessato dal rinvenimento di reperti archeologici e, in particolare, quelle inerenti la realizzazione del fosso di guardia e delle relative recinzioni", che a tale data risultavano sospese. Inoltre risultavano non concluse del tutto le operazioni relative alle pratiche espropriative. Si precisa a tal proposito che, per consentire l'erogazione delle indennità di esproprio entro i termini previsti, si è reso necessario l'intervento sostitutivo dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda l'apertura al traffico, si rammenta, come peraltro comunicato, che il giorno 06.11.2014, tecnici dell'Assessorato e dell'ANAS S.p.A. hanno effettuato un sopralluogo congiunto allo scopo di verificare le condizioni per la presa in consegna da parte di ANAS S.p.A. della suddetta infrastruttura. A seguito di detto sopralluogo, il Compartimento ANAS, con nota del 14.11.2014, ha



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

formulato una richiesta di esecuzione di diverse lavorazioni integrative, necessarie per adeguare la strada ai propri standard.

Di conseguenza, l'Assessorato ha tempestivamente informato la Direzione Lavori dell'esigenza di realizzare in tempi brevi le lavorazioni integrative richieste dall'ANAS, chiedendo quindi la trasmissione di un progetto di completamento, approvato lo scorso 05.06.2015.

In seguito a tale ultimo atto, è stata avviata la procedura di affidamento delle opere, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 – "Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", ha portato all'aggiudicazione dell'appalto alla stessa impresa che ha eseguito i lavori principali.

L'aggiudicazione definitiva, ai sensi delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, è stata disposta in seguito al completamento di tutte le verifiche del possesso dei requisiti da parte dell'operatore per l'esecuzione dell'appalto. Verifiche che, si evidenzia, non potevano essere avviate prima dell'approvazione del progetto e dell'avvio dell'appalto stesso.

Lo scorso 10.09.2015 è stato stipulato il contratto tra la Regione Sardegna e l'Impresa Costruzioni Sacramati S.p.A. per l'esecuzione delle opere di completamento, la cui consegna è stata disposta nella giornata del 30.09.2015; il tempo contrattuale per la realizzazione delle lavorazioni era pari a 60 giorni circa.

I lavori sono stati conclusi nei tempi previsti dal contratto e la strada è stata aperta al traffico il 16 Dicembre 2015, in gestione ANAS secondo gli accordi assunti.

A maggiore informazione, si rappresenta che è in corso di progettazione del lotto successivo della S.S. 128 – variante Gesico – Mandas che si sviluppa dal Km 26,600 al Km 29,200 in una sezione del tracciato caratterizzata da numerose intersezioni a raso. L'intervento si innesta nella rotonda di Gesico e si estende fino allo svincolo Mandas sud, a un Km dall'abitato. Le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione dell'intervento ammontano a complessivi € 16.539.000.

Pertanto, si può concludere affermando che l'Assessorato ha messo celermente in atto tutte le procedure necessarie per consentire la presa in consegna della strada in oggetto da parte di ANAS S.p.A., permettendone l'apertura al traffico.

L'Assessore
Paolo Manichedda