



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Ufficio di Gabinetto della Presidenza**  
Prot. Uscita del 18/05/2018  
nr. 0004071  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
  - > On. Giuseppe Meloni  
On. Roberto Deriu  
On. Gianmario Tendas  
- Gruppo Partito Democratico
  - > On. Valter Pисcedda  
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
- e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n. 667/A sui paventati ritardi nella realizzazione della nuova Sassari-Olbia. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1662 del 17 maggio 2018 inviata dall'Assessore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

1.6.4-1

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 17/05/2018  
nr. 0004013  
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PEC

1448/16  
1609/16

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Prot. n. 1662 /gab

Cagliari, 17/05/2018

Alla Presidenza della Regione

Ufficio di Gabinetto

SEDE

**Oggetto: Interrogazione n. 667/A (Meloni – Deriu – Piscedda - Tendas), sui paventati ritardi nella realizzazione della nuova Sassari-Olbia.**

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a conoscere:

- 1) *...se le notizie della stampa corrispondano alla realtà dei fatti e se conseguentemente siano stati variati i cronoprogrammi di realizzazione delle opere;*
- 2) *...se si stiano approntando adeguate soluzioni che diano una nuova spinta alla realizzazione della strada Sassari-Olbia, e consentano di non rendere inutili le procedure acceleratorie a suo tempo previste e ottenute.*

In riferimento ai quesiti posti si riferisce che, come certamente noto agli interroganti, le opere della nuova strada Sassari-Olbia hanno subito rallentamenti riconducibili sostanzialmente a difficoltà economiche delle imprese appaltatrici di alcuni lotti.

Di recente, come anche evidenziato dalle notizie di stampa, sono state riavviate le lavorazioni nei lotti 5 e 6 dove si prevede di poter portare a compimento le opere in tempistiche non eccessivamente distanti da quelle preventivate. Permangono, invece, le difficoltà relative al lotto n. 2 in relazione alle quali l'ANAS, a seguito di attese decisioni del Tribunale di Bolzano, dovrà necessariamente assumere determinazioni che consentano la celere ripresa dei lavori.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Intendo comunque rassicurare gli interroganti sulla costante azione di stimolo e presidio svolta da questo Assessorato per il raggiungimento dell'obiettivo di vedere l'importantissima opera conclusa in tempi compatibili con le aspettative di tutti i cittadini dell'isola.

L'Assessore  
  
Edoardo Balzarini