REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 10/12/2012
nr. 0008417
Classifica I.6.4.Fasc. 59
01-00-00

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Claudia Lombardo
Presidente

> On. Salvatore Amadu
- Gruppo Il Popolo della Libertà

Oggetto: **Interrogazione n.953/A sull'interruzione dei lavori per il completamento dei lotti relativi alla realizzazione della strada statale n. 291 Sassari-Alghero.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1971 del 21 novembre 2012 inviatami dall'Assessore dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
10 DIC 2012
N. 11978

SA + Segn. Pr.

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 fax +39 070 272485 - presidente@regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 04/12/2012
nr. 0008265
Classifica I.6.4.Fasc. 59
01 – 00 – 00

6432
6415

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Prot.n. 1971 /gab

Cagliari, 21. 11. 2012

> **Al Presidente** della Regione Autonoma della Sardegna

Oggetto: **INTERROGAZIONE n° 953/A (Amadu – sull'interruzione dei lavori per il completamento dei lotti relativi alla realizzazione della strada statale n. 291 Sassari – Alghero.)**

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto si riportano di seguito le notizie utili, in possesso dello scrivente assessorato.

In effetti dal mese di Luglio c.a., trascorso il normale periodo di ferie estive, non risulta sia stata ancora ripresa alcuna attività lavorativa nei cantieri della strada in oggetto appaltati da Anas S.p.A..

La Direzione dei lavori ha emesso in proposito un Ordine di Servizio in cui si chiedevano le motivazioni della sospensione unilaterale delle lavorazioni e si ordinava l'immediata ripresa dei lavori, vista la data prossima della fine del tempo contrattuale, alla quale l'impresa Aleandri S.p.A., appaltatrice di entrambi i lotti della strada, ha replicato evidenziando che i motivi del fermo delle attività lavorative sono di natura tecnica ed economica, quest'ultima, riguardante entrambi i lotti, dovuta principalmente allo stallo dei pagamenti dell'ANAS S.p.A..

Infatti il mancato pagamento degli acconti in corso di esecuzione, ha determinato una criticità finanziaria che, congiunta alla nota stretta creditizia del sistema bancario, non permette all'Impresa di proseguire nelle attività operative e organizzative dei cantieri.

Per quanto attiene le motivazione tecniche, per il secondo lotto sono conseguenti alla necessità di posticipare le operazioni di sostituzione di una condotta in esercizio del Consorzio di Bonifica della Nurra, che non può essere rimossa sino al prossimo mese di Novembre, nella predisposizione di una perizia di variante, senza aumento della spesa complessiva, ancora in itinere e per la risoluzione di alcune problematiche sorte nel corso dei lavori (drenaggi e opere strutturali sull'opera d'arte n. 12). Anche per il terzo lotto c'è una perizia in itinere che riguarda sostanzialmente una variante al piano particellare degli espropri sulle complanari.

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7008 fax +39 070 606 2060 - llpp.assessore@regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

L'Impresa ha assicurato che, una volta risolte le problematiche tecniche e ripristinato il regolare flusso finanziario, riprenderà le attività lavorative per il compimento dei lavori.
Per una disamina della situazione creatasi, anche in relazione al mancato pagamento degli stati di avanzamento nei cantieri Anas, questo assessorato ha convocato il giorno 9 ottobre u.s. il condirettore tecnico generale dell'Anas che ha riferito che il mancato pagamento delle quote spettanti alle imprese per i pagamenti in acconto deriva da una insufficienza di liquidità creatasi per effetto del mancato trasferimento di risorse dal Ministero delle infrastrutture, che dovrebbe sbloccarsi nel brevissimo periodo con il versamento nelle casse di Anas di circa 450 milioni di euro, assicurando dunque, appena possibile, il riassetto finanziario nei confronti dell'impresa appaltatrice.

L'Assessore
Angela Nonnis

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7008 fax +39 070 606 2060 - lipp.assessore@regione.sardegna.it